

RW/912/2023/1009/10444/1

Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface martelée approximative : 25 ha
 Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures) Circulation pour tous les engins motorisés INTERDITE en dehors des layons de débardage. Layons de débardage prévus parallèlement et espacés d'environ 30 à 40 mètres. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandée (pneus basse pression, tracks etc). Débardage : - câblage obligatoire des grumes (toutes les dimensions) à partir des layons. - Débusquage vers les layons à l'aide de chevaux autorisé/recommandé. - Evacuation des houppiers des gros bois (>165 cm de circ.) après découpe autorisé exclusivement au porteur muni obligatoirement de tracks (seule et unique dérogation à l'interdiction de circulation en dehors des layons). Abattage : - orientation du sens d'abattage des bois 45 ° vers les layons de débardage (recommandation) Délai d'exploitation (abattage et vidange) pour le 29 février 2024, impérativement.

Nombre d'arbres total	6 985	--
Volume grumes	2 098,593	m ³
Volume houppiers	1 024,000	m ³
Volume total	3 122,593	m ³
Cube moyen	300	dm ³
Circonférence moyenne	67,253	cm
Surface de coupe	67,825	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX RIQUET - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Jeudi 16 novembre 2023 à 14:00 Chalet de la Hourette : coordonnées GPS 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1 637	60,569	-	-	-	-
45	1 155	-	-	-	6	-
55	920	171,655	-	-	7	1,960
65	718	128,522	-	-	11	3,003
75	630	-	-	-	2	-
85	517	-	-	-	3	-
95	293	479,720	-	-	-	2,234
105	280	-	-	-	1	-
115	215	357,875	-	-	1	1,701
125	160	-	-	-	-	-
135	128	-	1	-	-	-
145	87	414,983	-	0,995	-	-
155	60	-	-	-	-	-
165	52	-	-	-	-	-
175	27	235,635	-	-	-	-
185	14	-	-	-	-	-
195	15	75,848	-	-	-	-
205	11	-	-	-	-	-
215	14	-	-	-	-	-
225	8	-	-	-	-	-
235	8	-	-	-	-	-
245	3	159,618	1	4,275	-	-
Total grumes	6 952	2 084,425	2	5,270	31	8,898
Houppiers/Taillis	-	1 019,000	-	5,000	-	-